Группа «Эталон»

Электрозавод: коммуникационная стратегия редевелопмента

Аналитический отчёт

Кампания ноябрь 2026 – март 2027 года

Москва, октябрь 2026

Резюме

Конфликт держится на простом сообщении противников и молчании компании: о сносе публика узнаёт из фото жителей и цитат в прессе. Против проекта 66% реакций о заводе в соцсетях, в районных сообществах 73%.

Предлагаем кампанию «Подлинное — на виду». Компания первой и по документам показывает, что сохраняет, что разбирает и почему, объявляет каждый шаг заранее и отвечает на вопросы в срок. Старт до 1 ноября, открытые встречи 17 декабря и 18 февраля, основной этап закрывается 26 февраля, до выхода техники.

Бюджет — 9,97 млн рублей с налогами и резервом. Изменения замеряем двумя опросами жителей: знают ли люди, что сохраняется, и узнают ли о шагах сноса от компании.

1. Ситуация и причины конфликта

Волны интереса к заводу совпадают с видимыми событиями. В неделю пожара в феврале 2025 года поиск «Электрозавод» в Яндексе вырос в 36 раз, объявление проекта в сентябре 2025 года почти не заметили. В конце июня 2026 года, после утечки о сносе, поиск вырос в 6 раз, в неделю фото сноса в сентябре — в 2,5 раза (рис. 1).

Из реакций о заводе в соцсетях 66% против проекта и 9% за (960 реакций о заводе в выборке из 1 500, YouTube, Telegram, ВКонтакте и Дзен, июнь–октябрь 2026). Половина критических реакций говорит об утрате памяти, четверть о сносе ради денег, немалая часть критиков обвиняет компанию в сговоре с городом. Письмо «Архи.ру» подписали 19 752 раза, 91% подписей пришли до конца июля. В сентябре, когда появились фото сноса, поиск вырос, а подписей почти не прибавилось.

Сообщение противников простое и подкреплено фото с площадки. С июня компания не пишет о заводе в Telegram, Дзене и новостях сайта, комментарии под её постами в Telegram закрыты. Её слышат в коротких цитатах в прессе, и обещание сохранить фасады без схемы читают как признание сноса остального. Сроки обсуждений не объявлены. Охрану с завода снял городской закон, общий для сотен зданий, но отвечать за это приходится компании.



Рис. 1. Поиск «Электрозавод» в Яндексе (Москва и область) и подписи под письмом «Архи.ру» по неделям, июнь–октябрь 2026 года

2. Образ будущего Электрозавода

Ценность Электрозавода для Москвы — неоготический ансамбль 1915–1928 годов архитектора Георгия Евланова: башни, фасады, интерьеры и следы заводской жизни, от клейм на кирпиче до памятника рабочим и капсулы времени, которую должны вскрыть к столетию завода в 2028 году. Здесь впервые в Советском Союзе наладили выпуск нити для ламп накаливания и сделали лампы для кремлёвских звёзд. Эти образы и защищают подписавшие петиции.

Предлагаем концепцию «Подлинное — на виду». Фасады на главных улицах, башни, порталы и входная группа, которые компания обещает сохранить, остаются лицом квартала и входят в его общественное пространство. Элементы из описи возвращаются в общественные зоны с подписью, откуда они взяты. Новое не выдаётся за старое: воссозданный элемент так и подписан.

Концепция держится только на проверяемых фактах. Компания публикует схему, где каждый корпус отнесён к одной из категорий: сохранение, снос, воспроизведение, новое строительство. О сносе говорится прямо и с причиной. Без схемы обещание сохранить фасады критики читают как подтверждение сноса, поэтому схема выходит раньше новых обещаний. Если к 13 ноября компания решит не раскрывать полную схему, на неделе 23 ноября выходит частичная: что уже снесено, что объявлено к сохранению, что не решено и когда выйдет полная.

3. Аудитории и заинтересованные стороны

Аудитории упорядочены по влиянию на конфликт и подвижности позиции (полная карта — приложение А).

В районных сообществах против 73% реакций о заводе (Преображенское и соседние районы, n = 232). Там говорят о памяти, деньгах и сговоре, о стройке и транспорте почти не пишут. Ответ нужен в их же сообществах и на встрече, куда можно прийти с вопросом.

Градозащитники — ядро критики: проиграли кассацию и жалуются в Верховный суд. Вернуть статус компания не может. В их каналах треть реакций без позиции, там обсуждают корпуса и документы. Им — схема и исследования одновременно с прессой.

Посредниками предлагаем москвоведов, участвовавших в описи элементов, и архитекторов проекта. Мы считаем, что их услышат те, кто не верит пресс-службе.

Широкая аудитория (YouTube, Дзен, публикации ВКонтакте вне районных групп) против на 64%, но и сторонников здесь 11%, с доводом о модернизации района. Ей нужен простой визуальный ответ «что останется».

Журналисты получают от компании только цитаты, им нужны схема и спикер. Публичных заявлений депутатов мы не нашли; тему несли партии и кандидаты до выборов 18–20 сентября. Бывшие арендаторы больше жалеют о месте, чем спорят с проектом: им нужны условия доступа к будущим студиям и место в истории завода.

Письмо «Архи.ру» подписывали люди разных занятий: архитектура, реставрация, урбанистика и краеведение — 12% из 15 602 указавших занятие, студенты и пенсионеры — по 5%. Возраст и место жительства подписантов неизвестны; кто недоволен в районе, покажет опрос в ноябре.

4. Стратегия коммуникаций

Сейчас о заводе первыми говорят другие: жители выкладывают фото сноса, пресса цитирует компанию, а её объяснение выходит позже. Кампания меняет порядок: сначала факт от компании, потом обсуждение.

Главное сообщение: «Подлинное остаётся на виду: что сохраняем, что разбираем и почему — показываем по документам до начала стройки».

Поддерживающие сообщения и доказательства:

1. Что остаётся от завода: фасады на главных улицах, башни, порталы, входная группа, как объявила компания. Выходит только вместе со схемой и описью элементов, составленной с москвоведами.
2. О сносе говорим прямо: какой корпус, когда и почему. Доказательство — объявление каждого шага заранее и фото с площадки от компании.
3. Квартал открыт району: общественные пространства, культурные площадки и студии, сроки их открытия. Об этом говорим на двух встречах с жителями, не скрывая неудобств стройки.
4. На вопросы отвечаем в срок: страница вопросов и ответов, ответ или срок ответа за пять рабочих дней, две открытые встречи, экспертный совет по наследию.

Экспертный совет компания обещала в июле, и критики записали его в невыполненные обещания, поэтому кампания его собирает. Состав и полномочия публикуются со схемой, градозащитников приглашают, протоколы открыты. Совет не пересматривает утверждённый проект: он советует, куда вернуть элементы из описи и как подписать воссозданное.

Этапы: ноябрь — открыть данные, декабрь — диалог, январь — объяснение, февраль — подготовка к выходу техники. Встречи с жителями района — 28 января и 11 февраля, общие — 17 декабря и 18 февраля.

Каналы. Районным сообществам — публикации в их группах, памятки и встречи. Градозащитникам и москвоведам — документы, исследования и приглашение в экспертный совет. Журналистам — пакет со схемой и спикер. Широкой аудитории — ролики и карточки «что останется» с маркированной рекламой в YouTube, ВКонтакте и Дзене. Бывшим арендаторам — отдельная встреча и запись их воспоминаний для экспозиции; заказчику предлагаем дать им право первой заявки на студии. Говорят архитектор и руководитель проекта, москвоведы — от своего имени.

5. Работа с негативной повесткой

Почти вся критика с конкретной претензией (94%) сводится к трём обвинениям из раздела 1: утрата памяти, снос ради денег, сговор с городом. На каждое отвечаем доказательством, а не опровержением. Полная матрица — приложение Б.

«Уничтожают историю». С чувством утраты не спорим. Показываем, что остаётся и где это будет видно, и прямо называем утраты с причиной. Говорят архитектор проекта и москвоведы, участвовавшие в описи. Риск — слово «сохраним» без документа, поэтому до проекта реставрации пишем «компания объявила».

«Ради коммерции». Коммерческий характер проекта не отрицаем. Показываем, что получит район: общественные пространства, культурные площадки и сроки их открытия. Риск — реклама квартир раньше схемы, поэтому сроки продаж согласуются с кампанией.

«Сговор с городом». Охрану сняли городским законом для сотен зданий. Компания отвечает за свои решения, публикует свои документы и даты и не говорит за город. Риск — оправдываться за город и тем усиливать тему.

Видимый снос. Волны внимания приходят после фото с площадки. Каждый шаг разборки компания объявляет заранее: что, почему и что сохраняется. Первые фото публикует она сама. Оставшихся на площадке кошек компания сначала без огласки лечит за свой счёт, затем пристраивает вместе с приютом и открыто говорит о своём участии.

Сторонники уже говорят о модернизации района и о состоянии зданий после пожара (9% реакций). Им даём факты. Ботов, скрытой рекламы и давления на критиков нет: их раскрытие ударит по компании сильнее любой критики.

Сигналы для ответа — рост поиска, новые фото, публикация в городской прессе. Первый ответ в тот же день, полный или с датой готовности — за пять рабочих дней.

6. Бюджет

Бюджет посчитан в двух вариантах с налогом на добавленную стоимость, страховыми взносами и резервом 10% (приложения В1 и В2). Вариант А, как требует бриф, включает работу консультантов: 9,97 млн ₽ из 10 млн, из них команда кампании из трёх человек — 3,06 млн, консультанты — 1,81 млн. Самый дорогой месяц — ноябрь (3,05 млн без резерва). Вариант Б — если консультантов оплачивают отдельно: освободившиеся деньги идут на заключение независимого эксперта по наследию, выставку на ограждении площадки, фокус-группы, ролик с москвоведами, встречу перед выходом техники и лечение кошек; итог 9,98 млн ₽.

7. План реализации

До 1 ноября выходит стартовое сообщение (текст — приложение Ж). Ноябрь: опрос жителей, проверка документов, схема и страница вопросов и ответов (неделя 23.11). Декабрь: первая открытая встреча 17.12, ответы на её вопросы до 30.12. Январь: дежурство в праздники, ролики, встреча с жителями 28.01. Февраль: встреча с жителями 11.02, вторая общая встреча 18.02, итоговый опрос; к 26.02 основной этап закрыт. Март: передача заказчику до выхода техники. На каждое согласование у заказчика заложено пять рабочих дней. Календарь — в приложении Г.

Приложение А. Аудитории и заинтересованные стороны

Позиция — доли реакций о заводе в соцсетях по местам обсуждения (июнь–октябрь 2026; n — число реакций о заводе в выборке). Это позиция сообщений, а не всех людей группы. Мотивы, влияние, вовлечённость и подвижность — рабочая оценка консультантов по публикациям и данным исследования.

Аудитория	Позиция	Мотивы	Влияние	Вовлечённость	Подвижность	Подход	Кто говорит
Районные сообщества Преображенского, Соколиной Горы и Восточного округа	против: 73% реакций о заводе, за 7% (n = 232)	символ района и память о заводе; «ради денег»; сговор; бытовые темы почти не звучат	среднее: через депутатов, управы, городскую прессу	высокая у активного ядра	средняя	ответы в их группах, памятки, встречи с жителями 28.01 и 11.02 и две общие встречи, страница вопросов, опрос жителей	руководитель и архитектор проекта
Градозащитники («Архнадзор» и участники исков)	против: суды, жалоба в Верховный суд; в их каналах 61% против и 35% без позиции (n = 188)	вернуть охранный статус; спор шире проекта (закон № 24)	высокое на повестку, низкое на решения	очень высокая	низкая	схема и исследования одновременно с прессой; приглашение в экспертный совет с открытыми составом, полномочиями и протоколами, в силе и при отказе	руководитель проекта, реставраторы
Архитектурное сообщество и профильные издания («Архи.ру»)	против: открытое письмо «Архи.ру» (всего 19 752 подписи, архитектура и наследие — 12% указавших занятие); позиция авторов проекта публично не известна	качество работы с наследием, профессиональное обсуждение	высокое: отсюда утечка и письмо	высокая	средняя: обсуждение выполнимо	профессиональная презентация схемы и методики реставрации	архитекторы проекта
Москвоведы и экскурсоводы	участвовали в описи элементов; позиция по проекту не измерена	сохранить детали и истории, доступ к площадке	среднее; доверие аудитории не измерено	высокая	высокая	публикуют итоги описи от своего имени; приглашение в экспертный совет; оплачиваемое участие раскрывается	сами москвоведы
Журналисты городских и деловых изданий	сдержанная подача, у части критическая рамка; в комментариях к публикациям городских изданий 71% против (n = 85)	новость, конфликт, картинка	высокое: через них стороны доходят до публики	всплесками у событий	средняя	факты и изображения от компании первыми; пакет со схемой	один постоянный спикер

Аудитория	Позиция	Мотивы	Влияние	Вовлечённость	Подвижность	Подход	Кто говорит
Городские власти и депутаты	город одобрил снос; публичных заявлений депутатов не нашли; партии и кандидаты выступали до выборов 18–20.09	провести проект без затяжного конфликта	решающее на процедуры и сроки	низкая публичная	—	согласовать график раскрытия и встреч; не говорить за город	руководитель проекта
Бывшие арендаторы и культурные пользователи	6 из 8 высказываний без оценки проекта, 1 против	найти равноценное помещение; музей истории завода	низкое	низкая	высокая	письмо и встреча 10.12; условия доступа к будущим культурным площадкам и студиям; право первой заявки (решение заказчика); запись воспоминаний для экспозиции	руководитель проекта
Зоозащитники и волонтёры (Фонд защиты городских животных)	критичная к компании: застройщик «мало что делает»; на площадке осталась треть из 150 животных	спасти оставшихся кошек до выхода техники	низкое в целом, высокое в сюжетах прессы о сносе	высокая	высокая: претензию снимает дело	компания сначала без огласки лечит животных за свой счёт, затем пристраивает их вместе с приютом и открыто называет своё участие; без условий о том, что зоозащитники говорят публично	приют и компания
Широкая московская аудитория (YouTube, Дзен, публикации ВКонтакте вне районных групп)	против 64%, за 11% (n = 455)	простой ответ «что останется»; сторонники — модернизация, состояние зданий	через массовость	низкая	высокая	ролики и карточки «что останется», маркированное распространение	архитектор проекта
Будущие покупатели и арендаторы	нейтральная	качество квартала	низкое на конфликт	низкая	—	реклама не раньше схемы	отдел продаж по согласованию
Руководство, сотрудники и акционеры «Эталона»	за	сроки, репутация, продажи	высокое на скорость решений	высокая	—	единые сообщения, сроки согласований, подготовка спикеров	президент компании

Приложение Б. Линии критики и ответы

Доли — среди 645 критических реакций выборки (июнь–октябрь 2026; YouTube, Telegram, ВКонтакте, Дзен). Одна реакция может относиться к нескольким линиям, поэтому сумма долей больше 100%. Это доли сообщений, а не людей. Обвинение в сговоре модель, по проверке человеком, отмечает чаще, чем оно есть, поэтому его доля дана без числа.

Линия критики	Доля	Что говорят	Что показываем	Формат и канал	Кто говорит	Риск	Сигнал для ответа
Утрата наследия	50%	«уничтожают завод, историю, память»	что остаётся и где будет видно; что утрачивается и почему; опись элементов	схема по корпусам, страница проекта, встречи	архитектор проекта, москвоведы из описи	обещание без документа; пишем «компания объявила» до проекта реставрации	новые фото, публикации градозащитников
Снос ради коммерции	25%	«всё ради жилья и офисов»	что получит район: общественные пространства, культурные площадки и студии, сроки открытия	страница проекта, памятки в районе, ролики, встречи с жителями 28.01 и 11.02	руководитель и архитектор проекта	реклама квартир раньше схемы	рекламные материалы продаж, посты районных сообществ
Сговор с городом	немалая часть	«застройщик договорился с мэрией»	охрану снял городской закон для сотен зданий; документы и даты самой компании	ответы на вопросы, пакет для журналистов	пресс-служба, руководитель проекта	говорить за город, оправдываться	публикации о законе № 24, суды
Новодел, фасадизм	4%	«оставят фасад-декорацию», «муляж»	что сохраняется в подлинном материале, а что воссоздаётся; воссозданное так и подписано	схема с категориями: сохранение, снос, воспроизведение, новое	архитектор и реставраторы проекта	обещать «не копии» там, где воссоздание есть	тексты Архи.ру, градозащитников
Нет настоящих обсуждений	3%	«решили без нас»	две открытые встречи с регистрацией для всех, ответы на все вопросы, экспертный совет с открытым составом и протоколами	встречи 17.12 и 18.02, страница вопросов	руководитель проекта, модератор	выдать встречи за официальные слушания	требования слушаний, письма депутатам
Утрата культурных пространств	2%	«мастерские и студии выгнали»	условия доступа к будущим культурным площадкам и студиям; право первой заявки для бывших арендаторов (решение заказчика); их воспоминания в экспозиции	адресные письма, встреча 10.12	руководитель проекта	обещать места, которых не будет	истории бывших арендаторов в СМИ
Нет открытой	1%	«никто не знает, что	схема по корпусам по	страница проекта, пакет	архитектор проекта	схема, которая	вопросы журналистов

Линия критики	Доля	Что говорят	Что показываем	Формат и канал	Кто говорит	Риск	Сигнал для ответа
схемы		снесут»	утверждённым документам	для журналистов		расходится с работами	
Видимый снос (не линия, а повод)	—	фото и видео разборки	каждый шаг объявлен заранее: что, почему, что сохраняется; первые фото от компании	страница проекта, районные сообщества	пресс-служба	опоздать с объяснением, как в сентябре 2026	рост поиска, фото жителей
Животные на площадке (малый повод)	17 упоминаний	«кошек бросили»	компания за свой счёт ловит и лечит оставшихся животных, затем пристраивает их вместе с приютом	ноябрь–январь без огласки; ярмарка пристройства в феврале, компания открыто называет своё участие; итог на странице проекта	приют, компания	«кошек спасают, завод сносят», если подать как рекламу; подозрение в пиаре, если объявить раньше дела	обращения фонда, посты, выход техники

Чего не делаем: не удаляем критику, не используем ботов, скрытую рекламу и чужие аккаунты, не давим на критиков, не говорим за город и не обещаем сохранить больше, чем сохраняет утверждённый проект.

Решения заказчика и запасные ходы:

Решение	Базовый вариант	Запасной ход	Чего не делаем	Срок
Схема по корпусам	полная схема со ссылками на документы	частичная: что снесено, что компания объявила к сохранению, что не решено и когда выйдет полная схема	не пишем «сохраняется» без документа	13.11
Экспертный совет	состав и полномочия опубликованы вместе со схемой, градозащитники приглашены, протоколы и особые мнения открыты, два заседания до встреч	если градозащитники откажутся, совет работает с москвоведами, реставраторами и архитекторами, приглашение остаётся в силе; письменное заключение независимого эксперта, если заказчик заранее согласен его опубликовать	не держим состав в тайне; не платим за участие; не зовём чиновников: это подкрепит обвинение в сговоре	20.11
Животные на площадке	лечение за счёт компании без огласки (в варианте Б — из бюджета кампании), в феврале пристройство с приютом и открытое сообщение об участии	если приют не согласится, другая волонтёрская организация или пристройство через клинику	животных нет в рекламе и роликах; не ставим партнёру условий	20.11
Оплата работы консультантов	в 10 млн, вариант А (приложение В1)	отдельно от 10 млн, вариант Б (приложение В2): освободившиеся деньги — на заключение независимого эксперта, выставку на ограждении, фокус-группы, ролик с москвоведами, встречу 04.03 и лечение кошек	не сокращаем команду кампании, встречи и проверку текстов	13.11

Приложение В1. Бюджет, вариант А (с работой консультантов)

Вариант, который требует бриф: в 10 млн входит всё, включая работу консультантов над стратегией. Итог 9 965 595 ₽, свободно 34 405 ₽. Работа консультантов — 1 350 000 ₽ без НДС, 1 811 700 ₽ с НДС и резервом; команда кампании из трёх человек со страховыми взносами — 3 062 150 ₽. Самый дорогой месяц — ноябрь, 3 046 284 ₽ без резерва. Цены услуг указаны без налога на добавленную стоимость (НДС). НДС 22% начисляется раз в месяц на закупки месяца, страховые взносы 30% — на оплату труда месяца, резерв — 10% от всех остальных расходов. Резерв не облагается НДС: если его потратят на услуги подрядчиков, налог заплатят из него же. Каждая строка округлена до рубля, сумма строк равна итогу. Цены взяты из открытых прайсов, закупок и зарплатной статистики Москвы за октябрь 2026 года (приложение Е); где открытой цены нет, стоит допущение.

По статьям:

Статья	**Сумма, ₽**	**Доля**
Оплата труда	2 355 500	23,6%
Внешние подрядчики	1 416 668	14,2%
Разработка стратегии и концепции	1 350 000	13,5%
НДС	1 081 514	10,9%
Медиаканалы	950 000	9,5%
Резерв	905 963	9,1%
Производство контента	711 800	7,1%
Страховые взносы	706 650	7,1%
Мероприятия и открытые обсуждения	487 500	4,9%

По месяцам (резерв отдельной строкой: он относится ко всей кампании):

Месяц	**Сумма, ₽**
октябрь 2026	305 000
ноябрь 2026	3 046 284
декабрь 2026	1 761 934
январь 2027	1 690 980
февраль 2027	1 936 084
март 2027	319 350
резерв на ноябрь–март	905 963

Месяц	Сумма, ₽
итого	9 965 595

Главные допущения:

1. Команда кампании из трёх человек работает с ноября по март, в марте с неполной загрузкой; ставки — по медианам зарплатных предложений в Москве. Это исполнители кампании, а не консультанты.
2. Дежурство в новогодние праздники оплачивается не менее чем в двойном размере, как требует Трудовой кодекс.
3. Цена стратегии, схемы по корпусам и страницы проекта — допущения: публичных цен для таких работ нет.
4. Лечение и передержку животных с площадки оплачивает компания из расходов на площадку, в бюджет кампании они не входят. Только стерилизация около 50 кошек стоит 100–400 тыс. ₽. Площадку для ярмарки пристройства даёт приют-партнёр; если её нет, зал оплачивается из резерва.
5. Право первой заявки на студии для бывших арендаторов — решение заказчика, а не расход кампании.
6. Резерв 905 963 ₽ покрывает непредвиденные расходы: идёт суд, снос виден на фото, цены подрядчиков уточняются сметами в ноябре.

Все строки:

№	Месяц	Статья расходов	Единица	Цена, ₽	Кол-во	Сумма, ₽	Основание цены
B000	октябрь 2026	Запуск до 01.11: стартовое сообщение «что известно и что ещё не решено», контакт для вопросов, дата следующего обновления	пакет	250 000	1	250 000	открытая цена с поправкой
B063	октябрь 2026	Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца				55 000	расчёт
B001	ноябрь 2026	Стартовая стратегия и концепция публичного образа (ноябрь)	пакет	900 000	1	900 000	открытая цена с поправкой
B003	ноябрь 2026	Поясняющая схема по утверждённым документам: сохранение, снос, воспроизведение, новая застройка	комплект	100 000	1	100 000	близкая открытая цена
B004	ноябрь 2026	Макет печатной памятки и карточек для существующих каналов	комплект	20 000	1	20 000	открытая цена
B005	ноябрь 2026	Подготовка видеосъёмки: сценарий и раскадровка	пакет	60 000	1	60 000	близкая открытая цена
B013	ноябрь 2026	Маркированное платное распространение согласованных материалов	месячный бюджет	200 000	1	200 000	открытая цена с поправкой
B017	ноябрь 2026	Доступ к мониторингу публичных упоминаний	месяц	30 000	1	30 000	открытая цена с поправкой

№	Месяц	Статья расходов	Единица	Цена, ₽	Кол-во	Сумма, ₽	Основание цены
B024	ноябрь 2026	Проверка фактических и правовых формулировок перед публикацией	пакет	100 000	1	100 000	открытая цена
B025	ноябрь 2026	Экспертная проверка описания наследия по документам	пакет	120 000	1	120 000	открытая цена с поправкой
B026	ноябрь 2026	Подготовка спикеров к вопросам и интервью	занятие	30 000	3	90 000	открытая цена с поправкой
B031	ноябрь 2026	Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей	месяц	4 167	1	4 167	открытая цена
B064	ноябрь 2026	Страница проекта на сайте заказчика: схема по корпусам, вопросы и ответы, форма вопросов, дата следующего обновления	страница	100 000	1	100 000	близкая открытая цена
B065	ноябрь 2026	Исходный онлайн-опрос жителей Восточного административного округа с квотой Преображенского и Соколиной Горы: знание проекта, отношение, источники информации, возраст	анкета	600	400	240 000	близкая открытая цена
B035	ноябрь 2026	Руководитель коммуникационной кампании	человеко-месяц	250 000	1	250 000	открытая цена с поправкой
B036	ноябрь 2026	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	человеко-месяц	130 000	1	130 000	открытая цена с поправкой
B037	ноябрь 2026	Аналитик и специалист по обращениям	человеко-месяц	120 000	1	120 000	близкая открытая цена
B052	ноябрь 2026	Страховые взносы работодателя за месяц				150 000	расчёт
B053	ноябрь 2026	Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца				432 117	расчёт
B062	ноябрь–март	Единый резерв непредвиденных расходов на ноябрь–март				905 963	расчёт
B006	декабрь 2026	Съёмка спикера и разрешённых видов территории	съёмочный день	150 000	1	150 000	близкая открытая цена
B007	декабрь 2026	Монтаж роликов, субтитры, текстовые расшифровки, права использования	ролик	80 000	2	160 000	близкая открытая цена
B008	декабрь 2026	Печать памяток для первой открытой встречи и локального распространения	экземпляр	4	5000	20 000	открытая цена с поправкой
B009	декабрь 2026	Доставка и разрешённое размещение печатных памяток	1000 экземпляров	2 500	4	10 000	открытая цена с поправкой
B014	декабрь 2026	Маркированное платное распространение	месячный бюджет	150 000	1	150 000	допущение

№	Месяц	Статья расходов	Единица	Цена, ₽	Кол-во	Сумма, ₽	Основание цены
		согласованных материалов					
B018	декабрь 2026	Доступ к мониторингу публичных упоминаний	месяц	30 000	1	30 000	как B017
B022	декабрь 2026	Первая открытая встреча о проекте и сохранении наследия	встреча	150 000	1	150 000	открытая цена с поправкой
B077	декабрь 2026	Зал для встречи с бывшими арендаторами 10.12	встреча	37 500	1	37 500	открытая цена с поправкой
B067	декабрь 2026	Зал для первого заседания экспертного совета (до 20 человек)	заседание	37 500	1	37 500	открытая цена с поправкой
B027	декабрь 2026	Модератор открытой встречи	встреча	150 000	1	150 000	открытая цена с поправкой
B032	декабрь 2026	Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей	месяц	4 167	1	4 167	как B031
B038	декабрь 2026	Руководитель коммуникационной кампании	человеко-месяц	250 000	1	250 000	открытая цена с поправкой
B039	декабрь 2026	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	человеко-месяц	130 000	1	130 000	открытая цена с поправкой
B040	декабрь 2026	Аналитик и специалист по обращениям	человеко-месяц	120 000	1	120 000	близкая открытая цена
B050	декабрь 2026	Доплаты за дежурство в согласованную праздничную паузу	смена	11 500	1	11 500	открытая цена с поправкой
B054	декабрь 2026	Страховые взносы работодателя за месяц				153 450	расчёт
B055	декабрь 2026	Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца				197 817	расчёт
B002	январь 2027	Уточнение сообщений после первой открытой встречи	пакет	200 000	1	200 000	допущение
B010	январь 2027	Обновление карточек после разбора вопросов	комплект	30 000	1	30 000	близкая открытая цена
B015	январь 2027	Маркированное платное распространение согласованных материалов	месячный бюджет	250 000	1	250 000	открытая цена с поправкой
B019	январь 2027	Доступ к мониторингу публичных упоминаний	месяц	30 000	1	30 000	как B017
B029	январь 2027	Проверка новых публичных ответов после первой встречи	пакет	60 000	1	60 000	открытая цена с поправкой
B069	январь 2027	Зал для встречи с жителями Преображенского 28.01	встреча	37 500	1	37 500	открытая цена с поправкой

№	Месяц	Статья расходов	Единица	Цена, ₽	Кол-во	Сумма, ₽	Основание цены
B070	январь 2027	Модератор встречи с жителями 28.01	встреча	75 000	1	75 000	открытая цена с поправкой
B071	январь 2027	Печать приглашений на встречу 28.01 (листовка A5)	экземпляр	2,80	3000	8 400	открытая цена
B072	январь 2027	Разноска приглашений по почтовым ящикам	1000 экземпляров	2 500	3	7 500	открытая цена
B033	январь 2027	Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей	месяц	4 167	1	4 167	как B031
B041	январь 2027	Руководитель коммуникационной кампании	человеко-месяц	250 000	1	250 000	открытая цена с поправкой
B042	январь 2027	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	человеко-месяц	130 000	1	130 000	открытая цена с поправкой
B043	январь 2027	Аналитик и специалист по обращениям	человеко-месяц	120 000	1	120 000	близкая открытая цена
B051	январь 2027	Доплаты за дежурство в согласованную праздничную паузу	смена	11 500	11	126 500	как B050
B056	январь 2027	Страховые взносы работодателя за месяц				187 950	расчёт
B057	январь 2027	Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца				158 063	расчёт
B075	январь 2027	Печать приглашений на встречу 11.02 (листовка A5)	экземпляр	2,80	3000	8 400	как B071
B076	январь 2027	Разноска приглашений по почтовым ящикам	1000 экземпляров	2 500	3	7 500	как B072
B011	февраль 2027	Допечатка обновлённой памятки для второй открытой встречи	экземпляр	5	2000	10 000	открытая цена с поправкой
B012	февраль 2027	Вёрстка итоговых ответов и материалов для передачи заказчику	комплект	20 000	1	20 000	открытая цена
B016	февраль 2027	Маркированное платное распространение согласованных материалов	месячный бюджет	200 000	1	200 000	допущение
B020	февраль 2027	Доступ к мониторингу публичных упоминаний	месяц	30 000	1	30 000	как B017
B023	февраль 2027	Вторая открытая встреча: ответы на оставшиеся вопросы перед завершением кампании	встреча	150 000	1	150 000	как B022
B068	февраль 2027	Зал для второго заседания экспертного совета (до 20 человек)	заседание	37 500	1	37 500	как B067
B073	февраль 2027	Зал для встречи с жителями Соколиной Горы 11.02	встреча	37 500	1	37 500	как B069
B074	февраль 2027	Модератор встречи с жителями 11.02	встреча	75 000	1	75 000	как B070
B028	февраль 2027	Модератор открытой встречи	встреча	150 000	1	150 000	как B027

№	Месяц	Статья расходов	Единица	Цена, ₽	Кол-во	Сумма, ₽	Основание цены
B030	февраль 2027	Проверка итоговых ответов и уведомлений о начале работ	пакет	100 000	1	100 000	открытая цена
B034	февраль 2027	Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей	месяц	4 167	1	4 167	как B031
B066	февраль 2027	Итоговый онлайн-опрос той же методикой для сравнения с исходным замером	анкета	600	400	240 000	как B065
B044	февраль 2027	Руководитель коммуникационной кампании	человеко-месяц	250 000	1	250 000	открытая цена с поправкой
B045	февраль 2027	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	человеко-месяц	130 000	1	130 000	открытая цена с поправкой
B046	февраль 2027	Аналитик и специалист по обращениям	человеко-месяц	120 000	1	120 000	близкая открытая цена
B058	февраль 2027	Страховые взносы работодателя за месяц				150 000	расчёт
B059	февраль 2027	Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца				231 917	расчёт
B021	март 2027	Доступ к мониторингу для итогового замера и передачи данных	месяц	30 000	1	30 000	как B017
B047	март 2027	Руководитель коммуникационной кампании	человеко-месяц	250 000	0,5	125 000	открытая цена с поправкой
B048	март 2027	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	человеко-месяц	130 000	0,25	32 500	открытая цена с поправкой
B049	март 2027	Аналитик и специалист по обращениям	человеко-месяц	120 000	0,5	60 000	близкая открытая цена
B060	март 2027	Страховые взносы работодателя за месяц				65 250	расчёт
B061	март 2027	Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца				6 600	расчёт

Приложение В2. Бюджет, вариант Б (без работы консультантов)

Вариант на случай, если работу консультантов оплачивают отдельно от 10 млн. Из бюджета убраны строки стратегии (B000–B002: 1 350 000 ₽ без НДС, 1 811 700 ₽ с НДС и резервом). Освободившиеся деньги идут на шаги, которые усиливают слабые места плана. Итог 9 976 063 ₽, свободно 23 937 ₽. Остальные строки совпадают с вариантом А. Цены услуг указаны без налога на добавленную стоимость (НДС). НДС 22% начисляется раз в месяц на закупки месяца, страховые взносы 30% — на оплату труда месяца, резерв — 10% от всех остальных расходов. Резерв не облагается НДС: если его потратят на услуги подрядчиков, налог заплатят из него же. Каждая строка округлена до рубля, сумма строк равна итогу. Цены взяты из открытых прайсов, закупок и зарплатной статистики Москвы за октябрь 2026 года (приложение Е); где открытой цены нет, стоит допущение.

Что добавлено (без НДС):

Что	**Сумма, ₽**	**Зачем**
Заключение независимого эксперта по наследию	200 000	главное обвинение — утрата наследия, доказательство, которое не зависит от пресс-службы
Выставка на ограждении площадки и её обновление	201 900	волны внимания приходят после фото сноса, объяснение стоит там, где снимают
Четыре фокус-группы с жителями	160 000	позиции аудиторий известны только по соцсетям, проверить сообщения и схему на жителях
Ролик с москвоведами об описи	230 000	москвоведам из описи верят те, кто не верит пресс-службе
Встреча с жителями 04.03 перед выходом техники	128 400	выход техники — следующий предсказуемый повод для волны внимания
Лечение кошек в бюджете кампании	400 000	лечение кошек переходит из расходов компании в бюджет кампании
Зал для ярмарки пристройства	37 500	ярмарке не нужно зависеть от площадки партнёра

Сроки и ответственные — шаги R50–R57 в приложении Г.

По статьям:

Статья	**Сумма, ₽**	**Доля**
Оплата труда	2 355 500	23,6%
Внешние подрядчики	2 251 668	22,6%
Производство контента	1 159 600	11,6%
НДС	1 083 230	10,9%
Медиаканалы	950 000	9,5%
Резерв	906 915	9,1%
Страховые взносы	706 650	7,1%

Статья	Сумма, ₽	Доля
Мероприятия и открытые обсуждения	562 500	5,6%

По месяцам (резерв отдельной строкой):

Месяц	Сумма, ₽
октябрь 2026	0
ноябрь 2026	2 533 884
декабрь 2026	1 967 626
январь 2027	1 873 980
февраль 2027	2 237 058
март 2027	456 600
резерв на ноябрь–март	906 915
итого	9 976 063

Все строки:

№	Месяц	Статья расходов	Единица	Цена, ₽	Кол-во	Сумма, ₽	Основание цены
B063	октябрь 2026	Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца				0	расчёт
B003	ноябрь 2026	Поясняющая схема по утверждённым документам: сохранение, снос, воспроизведение, новая застройка	комплект	100 000	1	100 000	близкая открытая цена
B004	ноябрь 2026	Макет печатной памятки и карточек для существующих каналов	комплект	20 000	1	20 000	открытая цена
B005	ноябрь 2026	Подготовка видеосъёмки: сценарий и раскадровка	пакет	60 000	1	60 000	близкая открытая цена
B013	ноябрь 2026	Маркированное платное распространение согласованных материалов	месячный бюджет	200 000	1	200 000	открытая цена с поправкой
B017	ноябрь 2026	Доступ к мониторингу публичных упоминаний	месяц	30 000	1	30 000	открытая цена с поправкой
B024	ноябрь 2026	Проверка фактических и правовых формулировок перед публикацией	пакет	100 000	1	100 000	открытая цена
B025	ноябрь 2026	Экспертная проверка описания наследия по документам	пакет	120 000	1	120 000	открытая цена с поправкой

№	Месяц	Статья расходов	Единица	Цена, ₽	Кол-во	Сумма, ₽	Основание цены
B026	ноябрь 2026	Подготовка спикеров к вопросам и интервью	занятие	30 000	3	90 000	открытая цена с поправкой
B031	ноябрь 2026	Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей	месяц	4 167	1	4 167	открытая цена
B064	ноябрь 2026	Страница проекта на сайте заказчика: схема по корпусам, вопросы и ответы, форма вопросов, дата следующего обновления	страница	100 000	1	100 000	близкая открытая цена
B065	ноябрь 2026	Исходный онлайн-опрос жителей Восточного административного округа с квотой Преображенского и Соколиной Горы: знание проекта, отношение, источники информации, возраст	анкета	600	400	240 000	близкая открытая цена
B035	ноябрь 2026	Руководитель коммуникационной кампании	человеко-месяц	250 000	1	250 000	открытая цена с поправкой
B036	ноябрь 2026	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	человеко-месяц	130 000	1	130 000	открытая цена с поправкой
B037	ноябрь 2026	Аналитик и специалист по обращениям	человеко-месяц	120 000	1	120 000	близкая открытая цена
B052	ноябрь 2026	Страховые взносы работодателя за месяц				150 000	расчёт
B053	ноябрь 2026	Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца				339 717	расчёт
B062	ноябрь–март	Единый резерв непредвиденных расходов на ноябрь –март				906 915	расчёт
B078	ноябрь 2026	две фокус-группы с жителями Преображенского и Соколиной Горы — понятность сообщений и схемы	группа	40 000	2	80 000	открытая цена
B092	ноябрь 2026	лечение животных с площадки — стерилизация около 50 кошек (верхняя оценка операций)	животное	8 000	50	400 000	открытая цена
B006	декабрь 2026	Съёмка спикера и разрешённых видов территории	съёмочный день	150 000	1	150 000	близкая открытая цена
B007	декабрь 2026	Монтаж роликов, субтитры, текстовые расшифровки, права использования	ролик	80 000	2	160 000	близкая открытая цена
B008	декабрь 2026	Печать памяток для первой открытой встречи и локального распространения	экземпляр	4	5000	20 000	открытая цена с поправкой
B009	декабрь 2026	Доставка и разрешённое размещение печатных памяток	1000 экземпляров	2 500	4	10 000	открытая цена с поправкой
B014	декабрь 2026	Маркированное платное распространение	месячный бюджет	150 000	1	150 000	допущение

№	Месяц	Статья расходов	Единица	Цена, ₽	Кол-во	Сумма, ₽	Основание цены
		согласованных материалов					
B018	декабрь 2026	Доступ к мониторингу публичных упоминаний	месяц	30 000	1	30 000	как B017
B022	декабрь 2026	Первая открытая встреча о проекте и сохранении наследия	встреча	150 000	1	150 000	открытая цена с поправкой
B077	декабрь 2026	Зал для встречи с бывшими арендаторами 10.12	встреча	37 500	1	37 500	открытая цена с поправкой
B067	декабрь 2026	Зал для первого заседания экспертного совета (до 20 человек)	заседание	37 500	1	37 500	открытая цена с поправкой
B027	декабрь 2026	Модератор открытой встречи	встреча	150 000	1	150 000	открытая цена с поправкой
B032	декабрь 2026	Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей	месяц	4 167	1	4 167	как B031
B038	декабрь 2026	Руководитель коммуникационной кампании	человеко-месяц	250 000	1	250 000	открытая цена с поправкой
B039	декабрь 2026	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	человеко-месяц	130 000	1	130 000	открытая цена с поправкой
B040	декабрь 2026	Аналитик и специалист по обращениям	человеко-месяц	120 000	1	120 000	близкая открытая цена
B050	декабрь 2026	Доплаты за дежурство в согласованную праздничную паузу	смена	11 500	1	11 500	открытая цена с поправкой
B054	декабрь 2026	Страховые взносы работодателя за месяц				153 450	расчёт
B055	декабрь 2026	Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца				234 909	расчёт
B081	декабрь 2026	макеты 20 панелей выставки на ограждении площадки	макет	5 000	20	100 000	открытая цена с поправкой
B082	декабрь 2026	печать 20 панелей на баннерной сетке (по 6 м²)	м²	380	120	45 600	открытая цена с поправкой
B083	декабрь 2026	замер и монтаж панелей на ограждение, два выезда бригады	пакет	23 000	1	23 000	открытая цена
B010	январь 2027	Обновление карточек после разбора вопросов	комплект	30 000	1	30 000	близкая открытая цена
B015	январь 2027	Маркированное платное распространение согласованных материалов	месячный бюджет	250 000	1	250 000	открытая цена с поправкой
B019	январь 2027	Доступ к мониторингу публичных упоминаний	месяц	30 000	1	30 000	как B017

№	Месяц	Статья расходов	Единица	Цена, ₽	Кол-во	Сумма, ₽	Основание цены
B029	январь 2027	Проверка новых публичных ответов после первой встречи	пакет	60 000	1	60 000	открытая цена с поправкой
B069	январь 2027	Зал для встречи с жителями Преображенского 28.01	встреча	37 500	1	37 500	открытая цена с поправкой
B070	январь 2027	Модератор встречи с жителями 28.01	встреча	75 000	1	75 000	открытая цена с поправкой
B071	январь 2027	Печать приглашений на встречу 28.01 (листовка A5)	экземпляр	2,80	3000	8 400	открытая цена
B072	январь 2027	Разноска приглашений по почтовым ящикам	1000 экземпляров	2 500	3	7 500	открытая цена
B033	январь 2027	Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей	месяц	4 167	1	4 167	как B031
B041	январь 2027	Руководитель коммуникационной кампании	человеко-месяц	250 000	1	250 000	открытая цена с поправкой
B042	январь 2027	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	человеко-месяц	130 000	1	130 000	открытая цена с поправкой
B043	январь 2027	Аналитик и специалист по обращениям	человеко-месяц	120 000	1	120 000	близкая открытая цена
B051	январь 2027	Доплаты за дежурство в согласованную праздничную паузу	смена	11 500	11	126 500	как B050
B056	январь 2027	Страховые взносы работодателя за месяц				187 950	расчёт
B057	январь 2027	Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца				191 063	расчёт
B075	январь 2027	Печать приглашений на встречу 11.02 (листовка A5)	экземпляр	2,80	3000	8 400	как B071
B076	январь 2027	Разноска приглашений по почтовым ящикам	1000 экземпляров	2 500	3	7 500	как B072
B080	январь 2027	письменное заключение независимого эксперта по наследию о схеме сохранения	пакет	200 000	1	200 000	открытая цена
B086	январь 2027	съёмочный день — москвоведы об описи и сохраняемых элементах	съёмочный день	150 000	1	150 000	как B006
B011	февраль 2027	Допечатка обновлённой памятки для второй открытой встречи	экземпляр	5	2000	10 000	открытая цена с поправкой
B012	февраль 2027	Вёрстка итоговых ответов и материалов для передачи заказчику	комплект	20 000	1	20 000	открытая цена
B016	февраль 2027	Маркированное платное распространение согласованных материалов	месячный бюджет	200 000	1	200 000	допущение

№	Месяц	Статья расходов	Единица	Цена, ₽	Кол-во	Сумма, ₽	Основание цены
B020	февраль 2027	Доступ к мониторингу публичных упоминаний	месяц	30 000	1	30 000	как B017
B023	февраль 2027	Вторая открытая встреча: ответы на оставшиеся вопросы перед завершением кампании	встреча	150 000	1	150 000	как B022
B068	февраль 2027	Зал для второго заседания экспертного совета (до 20 человек)	заседание	37 500	1	37 500	как B067
B073	февраль 2027	Зал для встречи с жителями Соколиной Горы 11.02	встреча	37 500	1	37 500	как B069
B074	февраль 2027	Модератор встречи с жителями 11.02	встреча	75 000	1	75 000	как B070
B028	февраль 2027	Модератор открытой встречи	встреча	150 000	1	150 000	как B027
B030	февраль 2027	Проверка итоговых ответов и уведомлений о начале работ	пакет	100 000	1	100 000	открытая цена
B034	февраль 2027	Оформление оплаченных размещений и учёт применимых обязательных платежей	месяц	4 167	1	4 167	как B031
B066	февраль 2027	Итоговый онлайн-опрос той же методикой для сравнения с исходным замером	анкета	600	400	240 000	как B065
B044	февраль 2027	Руководитель коммуникационной кампании	человеко-месяц	250 000	1	250 000	открытая цена с поправкой
B045	февраль 2027	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	человеко-месяц	130 000	1	130 000	открытая цена с поправкой
B046	февраль 2027	Аналитик и специалист по обращениям	человеко-месяц	120 000	1	120 000	близкая открытая цена
B058	февраль 2027	Страховые взносы работодателя за месяц				150 000	расчёт
B059	февраль 2027	Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца				286 191	расчёт
B084	февраль 2027	печать 10 обновлённых панелей перед выходом техники	м²	380	60	22 800	как B082
B085	февраль 2027	монтаж обновлённых панелей	выезд	10 500	1	10 500	как B083
B087	февраль 2027	монтаж ролика с москвоведами, субтитры	ролик	80 000	1	80 000	как B007
B079	февраль 2027	две фокус-группы перед итоговым опросом	группа	40 000	2	80 000	как B078
B090	февраль 2027	печать приглашений на встречу 04.03 (листовка А5)	экземпляр	2,80	3000	8 400	как B071
B091	февраль 2027	разноска приглашений по почтовым ящикам	1000 экземпляров	2 500	3	7 500	как B072
B093	февраль 2027	зал для ярмарки пристройства животных	встреча	37 500	1	37 500	как B069
B021	март 2027	Доступ к мониторингу для итогового замера и	месяц	30 000	1	30 000	как B017

№	Месяц	Статья расходов	Единица	Цена, ₽	Кол-во	Сумма, ₽	Основание цены
		передачи данных					
B047	март 2027	Руководитель коммуникационной кампании	человеко-месяц	250 000	0,5	125 000	открытая цена с поправкой
B048	март 2027	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	человеко-месяц	130 000	0,25	32 500	открытая цена с поправкой
B049	март 2027	Аналитик и специалист по обращениям	человеко-месяц	120 000	0,5	60 000	близкая открытая цена
B060	март 2027	Страховые взносы работодателя за месяц				65 250	расчёт
B061	март 2027	Налог на добавленную стоимость по закупкам месяца				31 350	расчёт
B088	март 2027	зал для встречи с жителями 04.03 перед выходом техники	встреча	37 500	1	37 500	как B069
B089	март 2027	модератор встречи с жителями 04.03	встреча	75 000	1	75 000	как B070

Приложение Г. Календарь кампании

58 шагов с 26.10.2026 по 31.03.2027, из них 8 только для варианта Б бюджета (помечены «Вариант Б»). На каждое согласование у заказчика заложено пять рабочих дней. Официальный новогодний отдых — с 31.12 по 10.01; мы допускаем, что у заказчика 11.01 тоже работает только дежурство. Окно проверки ответов 19–26.02 даёт пять рабочих дней с учётом рабочей субботы 20.02 (22 и 23.02 — выходные). Диаграмма — рис. Г1, она же отдельным файлом appendix_timeline.pdf; полоса показывает срок работы, у разовых шагов — неделю.




Рис. Г1. Календарь кампании по неделям. Цвет — направление работы, пунктир — публичные даты, серая полоса — новогодние праздники

№	Неделя	Что делаем	Кто отвечает	Результат	Показатель
R00	26.10.26	До 01.11 опубликовать стартовое сообщение: что известно о проекте, что ещё не решено, контакт для вопросов, дата следующего обновления	Руководитель коммуникационной кампании, представитель заказчика	Опубликованное сообщение со ссылками на документы, работающий адрес для вопросов	Опубликовано не позднее 01.11, каждое утверждение о сохранении и сносе имеет документ или помечено как неподтверждённое, дата следующего обновления названа, текст согласован заказчиком 29–30.10 (или по заранее утверждённому шаблону)
R01	02.11.26	Проверить стартовый пакет и собрать документы для раскрытия параметров проекта	Руководитель коммуникационной кампании	Перечень доступных документов, пробелов и разрешённых к публикации сведений	Каждое утверждение о сохранении и сносе связано с документом или отмечено как неподтверждённое
R02	02.11.26	Настроить учёт публичных упоминаний и обращений, уточнить карту аудиторий	Аналитик и специалист по обращениям	Исходный замер, карта аудиторий, журнал обращений без публикации персональных данных	Зафиксированы период, источники, объём выборки и правила разметки, целевые показатели согласуются после замера
R03	02.11.26	Запросить сметы и утвердить распределение работ между командой и подрядчиками	Руководитель коммуникационной кампании	Проект бюджета с занятостью, налогами и резервом для согласования 09–13.11	Договоры заключаются после проверки полной суммы не выше 10000000 рублей
R34	02.11.26	Объявлять каждый видимый шаг разборки заранее (до выхода техники): что разбирают, почему, что сохраняется, первые фото с площадки публикует компания	Руководитель коммуникационной кампании, представитель заказчика (график работ)	Заметка о каждом шаге с фото и ссылкой на схему	100% плановых шагов разборки объявлены компанией не позднее чем за пять рабочих дней
R04	09.11.26	Подготовить поясняющий пакет и программу первой открытой встречи	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	Черновик схемы сохранения и сноса, вопросы и ответы, тексты приглашения, задания на печать и видео	Формулировки различают сохранение, снос, воспроизведение и новое строительство, пробелы обозначены
R05	09.11.26	Согласовать бюджет и закупки, зарезервировать исполнителей без начала производства	Представитель заказчика	Согласованный лимит и перечень исполнителей	Каждая работа имеет одного плательщика, исключён двойной учёт зарплат и подрядных услуг
R31	09.11.26	Провести исходный онлайн-опрос жителей Восточного административного округа (400 анкет, квота Преображенского и Соколиной Горы)	Аналитик и специалист по обращениям	Анкета, описание выборки, доли знания проекта и отношения по возрасту и району	400 заполненных анкет до 27.11, для каждой доли указаны выборка, период и ограничения панели, целевые показатели кампании согласуются после замера
R35	09.11.26	До 13.11 решить, публикуется ли полная схема по корпусам, если нет, готовить частичную: что снесено, что компания объявила к сохранению, что не решено и когда выйдет полная схема	Представитель заказчика	Записанное решение: полная или частичная схема	Решение записано до 13.11, частичная схема проходит то же согласование 16–20.11
R40	09.11.26	Без публичных заявлений заключить договор с ветеринарной клиникой: отлов	Представитель заказчика (договор и оплата за счёт компании)	Договор, график отлова	Договор до 20.11, отлов начат до 30.11, до февраля компания об этом публично не

№	Неделя	Что делаем	Кто отвечает	Результат	Показатель
		оставшихся на площадке кошек, осмотр, стерилизация, вакцинация, передержка до пристройства. Волонтёров, которые кормят животных на площадке, предупредить и договориться о доступе			сообщает
R50	09.11.26	Вариант Б: две фокус-группы с жителями Преображенского и Соколиной Горы — понятны ли сообщения и схема	Аналитик и специалист по обращениям	Записка: что непонятно и чему не верят	Итоги до 13.11, правки внесены в пакет до его проверки 16–20.11
R06	16.11.26	Провести фактическую, экспертную и клиентскую проверку поясняющего пакета	Представитель заказчика	Согласованные тексты, схема, приглашение и программа первой встречи	Публикация разрешена письменно, при пробелах указано что пока нельзя подтвердить, срок проверки пять рабочих дней
R36	16.11.26	Согласовать мандат экспертного совета и список приглашённых: москвоведы из описи, реставраторы, архитекторы проекта, градозащитники	Представитель заказчика (состав и мандат), руководитель коммуникационной кампании (приглашения)	Мандат: совет не пересматривает утверждённый проект, советует, куда вернуть элементы из описи, как подписать воссозданное, что показать в общественных пространствах	Мандат и список согласованы до 20.11, приглашения отправлены всем названным
R07	23.11.26	Опубликовать поясняющий пакет и приглашение на открытую встречу 17.12	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	Публичный пакет, доступная форма вопросов, приглашение с раскрытым организатором	Приглашение опубликовано более чем за две недели, всем группам доступен одинаковый порядок участия
R08	23.11.26	Подготовить спикеров, макеты печати и раскадровку видео	Руководитель коммуникационной кампании	Макеты и сценарий для проверки, спикеры с распределёнными темами и пределами полномочий	Ответы опираются на опубликованные материалы, сотрудники не получают заданий изображать независимую поддержку
R32	23.11.26	Открыть страницу проекта с вопросами и ответами вместе с поясняющим пакетом	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	Страница со схемой по корпусам, ответами, формой вопросов и датой следующего обновления	Страница опубликована одновременно с R07, на новые вопросы ответ или срок ответа в течение пяти рабочих дней
R37	23.11.26	Опубликовать состав, функции и полномочия экспертного совета вместе со схемой	Руководитель коммуникационной кампании	Состав, мандат и порядок публикации протоколов, приглашённые организации и их ответы	Опубликовано до 30.11
R46	23.11.26	Письмо бывшим арендаторам и культурным пользователям завода: что планируется для культурных площадок и студий, приглашение на встречу 10.12, предложение записать их воспоминания для экспозиции	Руководитель коммуникационной кампании	Письма разосланы	Письма отправлены до 27.11 всем, чьи контакты известны
R09	30.11.26	Согласовать макеты печати и сценарий	Представитель заказчика	Разрешение на печать и съёмку,	Пять рабочих дней на проверку,

№	Неделя	Что делаем	Кто отвечает	Результат	Показатель
		перед производством		подтверждённый тираж и доступ для съёмки	производство начинается после разрешения, при задержке выпуск переносится
R10	30.11.26	Подтвердить площадку, модератора и технический план первой встречи	Координатор мероприятия со стороны заказчика	Подтверждение бронирования, схема регистрации, правила вопросов, план доступности	Вместимость и дистанционное участие подтверждены, несогласие с проектом не ограничивает регистрацию
R51	30.11.26	Вариант Б: заказать письменное заключение независимого эксперта по наследию о схеме сохранения, заказчик заранее соглашается опубликовать его целиком	Представитель заказчика (договор), руководитель коммуникационной кампании (публикация)	Заключение эксперта и ответ компании	Договор до 04.12, заключение опубликовано целиком до 22.01
R11	07.12.26	Напечатать памятки и провести один съёмочный день	Продюсер контента	Памятки после проверки пробного экземпляра, исходные видеоматериалы	Печать до 11.12 с запасом доставки до 15.12, съёмка 07–08.12 в пределах одного дня, новые сооружения не создаются
R12	07.12.26	Повторить приглашение и проверить трансляцию первой встречи	Координатор мероприятия со стороны заказчика	Список тем без персональных данных, подтверждённые спикеры и техника	Проверены звук, доступ к трансляции и порядок регистрации вопросов, заданий на поддержку проекта нет
R38	07.12.26	Первое заседание экспертного совета до встречи 17.12, протокол и особые мнения через пять рабочих дней	Руководитель коммуникационной кампании	Протокол и особые мнения	Заседание проведено до 17.12, протокол опубликован в течение пяти рабочих дней
R47	07.12.26	Встреча с бывшими арендаторами 10.12: условия доступа к будущим культурным площадкам и студиям, предложение заказчику дать бывшим арендаторам право первой заявки, запись воспоминаний с согласия участников	Руководитель коммуникационной кампании, редактор (запись воспоминаний)	Список запросов арендаторов, записи воспоминаний для экспозиции и страницы проекта	Встреча до 11.12, ответ на каждый запрос в течение пяти рабочих дней, записи публикуются только с согласия
R52	07.12.26	Вариант Б: выставка на ограждении площадки: история завода, схема, что сохраняется и что разбирается, ссылка на страницу проекта	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	Выставка на ограждении	Панели смонтированы до 17.12, тексты прошли ту же проверку, что и пакет
R13	14.12.26	Провести открытую встречу 17.12 о параметрах проекта и наследии	Модератор открытой встречи	Запись встречи и протокол вопросов, список вопросов требующих проверки	Все поступившие вопросы зарегистрированы, для неотвеченных назначены роли и даты ответа, число участников фиксируется без выдуманной цели
R14	14.12.26	Завершить черновой монтаж двух роликов с субтитрами	Продюсер контента	Два черновых ролика и расшифровки к 18.12	На монтаж предусмотрено до двух рабочих недель после съёмки, расшифровки совпадают с содержанием
R15	21.12.26	Согласовать ответы первой встречи, видео	Представитель заказчика	Согласованные ответы, правки к	Пять рабочих дней на проверку, каждому

№	Неделя	Что делаем	Кто отвечает	Результат	Показатель
		и порядок праздничного дежурства		роликам, график дежурства и разрешённые ответы	открытому вопросу назначен срок, доплаты за дежурства внесены в бюджет
R43	21.12.26	Согласовать программу двух встреч с жителями района (28.01 Преображенское, 11.02 Соколиная Гора) и макеты приглашений вместе с ответами первой встречи	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	Программа встреч, два макета приглашений	Программа и макеты согласованы до 25.12
R16	28.12.26	До 30.12 опубликовать согласованные ответы и завершить правки видео, с 31.12 перейти на дежурство	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	Опубликованные ответы и нерешённые вопросы, готовые ролики для января, объявленный график связи	Все обычные согласования завершены до 31.12, с 31.12 только приём обращений и срочная передача по утверждённому порядку
R17	04.01.27	Поддерживать только праздничное дежурство и учёт обращений	Дежурный специалист по обращениям	Журнал обращений и срочных передач ответственным	Все обращения недели зарегистрированы, обычные производства, встречи и согласования не назначаются
R18	11.01.27	11.01 сохранить дежурство, 12–15.01 разобрать накопившиеся вопросы	Аналитик и специалист по обращениям	Реестр ответов после паузы и заданий на проверку	Для всех неотвеченных обращений за 31.12–11.01 назначены ответственный и дата, новая пятидневная проверка начинается с 18.01
R48	11.01.27	Напечатать 3 000 приглашений на встречу 28.01 и разнести их по почтовым ящикам Преображенского и в районные сообщества	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	3 000 приглашений	Приглашения разнесены до 18.01 (за 10 дней до встречи)
R19	18.01.27	Опубликовать согласованные ролики и подготовить обновление сообщений по вопросам аудитории	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	Два опубликованных ролика, черновик обновлённых ответов и программы второй встречи	Публикуются версии одобренные в декабре, спорные новые формулировки проходят отдельную проверку
R20	18.01.27	Сопоставить обращения и публичную дискуссию с исходным замером	Аналитик и специалист по обращениям	Таблица тем и сроков ответов, уточнённая карта аудиторий	Для каждого показателя указаны период, знаменатель, источники и ограничения сравнения, изменение отношения не приписывается кампании автоматически
R41	18.01.27	Пригласить приют или волонтёрскую организацию пристраивать вылеченных животных, договориться о ярмарке пристройства и о том, что компания открыто называет своё участие	Руководитель коммуникационной кампании	Согласие партнёра, дата ярмарки	Партнёр, дата и площадка ярмарки определены до 29.01, условий о том, что партнёр говорит о компании, нет
R53	18.01.27	Вариант Б: съёмка ролика с москвоведами об описи и сохраняемых элементах	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	Ролик с субтитрами	Съёмка до 22.01, ролик опубликован до 12.02, москвоведы говорят от своего имени, оплата раскрыта
R21	25.01.27	Согласовать обновлённые ответы и приглашение на встречу 18.02	Представитель заказчика	Разрешённые к публикации материалы и задания на допечатку	Пять рабочих дней на проверку, программа отвечает оставшимся вопросам и не

№	Неделя	Что делаем	Кто отвечает	Результат	Показатель
					обещает пересмотра утверждённого проекта
R44	25.01.27	Встреча с жителями Преображенского 28.01: что получит район и когда (общественные пространства, культурные площадки, открытая территория завода), как пройдёт стройка и куда обращаться	Руководитель коммуникационной кампании, спикеры — архитектор и руководитель проекта	Ответы на вопросы встречи	Ответы опубликованы в течение пяти рабочих дней, обещания только из объявленного компанией
R49	25.01.27	Напечатать 3 000 приглашений на встречу 11.02 и разнести их по почтовым ящикам Соколиной Горы и в районные сообщества	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	3 000 приглашений	Приглашения разнесены до 01.02 (за 10 дней до встречи)
R22	01.02.27	Открыть регистрацию на вторую встречу и выпустить обновлённые материалы	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	Приглашение на 18.02, обновлённые ответы, допечатка при подтверждённой потребности	Приглашение опубликовано более чем за две недели, тираж проверен по остаткам, пять рабочих дней на печать и запас доставки
R23	08.02.27	Подготовить вторую встречу и передать на согласование пакет завершения кампании	Руководитель коммуникационной кампании	План встречи, контакты для обращений, подтверждённые сведения о начале работ, порядок передачи	На проверку пакета выделены две недели, дата выхода техники и право раскрытия подтверждены, неподтверждённые сроки не публикуются
R39	08.02.27	Второе заседание экспертного совета до встречи 18.02, протокол и особые мнения через пять рабочих дней	Руководитель коммуникационной кампании	Протокол и особые мнения	Заседание проведено до 18.02, протокол опубликован в течение пяти рабочих дней
R45	08.02.27	Встреча с жителями Соколиной Горы 11.02: то же, с учётом вопросов 28.01	Руководитель коммуникационной кампании, спикеры — архитектор и руководитель проекта	Ответы на вопросы встречи	Ответы опубликованы в течение пяти рабочих дней, обещания только из объявленного компанией
R42	08.02.27	Ярмарка пристройства вместе с приютом, компания открыто сообщает о своём участии, итог на странице проекта: сколько животных поймано, вылечено и пристроено	Приют (пристройство по своей анкете), руководитель коммуникационной кампании (площадка и сообщение)	Ярмарка проведена, итог опубликован	Ярмарка до 20.02 на площадке партнёра (если её нет — зал из резерва, от 37 500 ₽), итог опубликован до 26.02, животных нет в рекламе и роликах кампании
R54	08.02.27	Вариант Б: обновить выставку на ограждении перед выходом техники	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	Обновлённая выставка	Обновлено до 19.02
R55	08.02.27	Вариант Б: две фокус-группы перед итоговым опросом	Аналитик и специалист по обращениям	Записка для итоговой оценки	Итоги до 26.02, без выводов о причинах изменений
R24	15.02.27	Провести вторую открытую встречу 18.02 и передать ответы на проверку 19.02	Модератор открытой встречи	Запись и протокол, ответы для проверки 19–26.02, открытые вопросы с владельцами	Все поступившие вопросы учтены, проверка ответов 19–26.02 — пять рабочих дней с учётом рабочей субботы 20.02 (22–23.02 выходные)
R33	15.02.27	Провести итоговый онлайн-опрос той же	Аналитик и специалист по	Сравнение с исходным замером	400 заполненных анкет до 26.02, изменения

№	Неделя	Что делаем	Кто отвечает	Результат	Показатель
		методикой	обращениям	для итоговой оценки (R28)	показаны с выборкой и ограничениями, без выводов о причинах
R56	15.02.27	Вариант Б: напечатать и разнести приглашения на встречу с жителями 04.03 перед выходом техники	Редактор и специалист по работе со средствами массовой информации	3 000 приглашений	Приглашения разнесены до 20.02
R25	22.02.27	До 26.02 завершить основной этап и передать сопровождение заказчику	Руководитель коммуникационной кампании	Итоговые согласованные ответы, подтверждённые уведомления, контакты, журнал открытых вопросов, доступы и материалы	К 26.02 основной этап закрыт, публикации только после проверки, при задержке ответа опубликованы причина и дата, у каждого вопроса есть владелец
R26	01.03.27	Проверить передачу обращений, при необходимости поддерживать ответы только до выхода техники	Ответственный за обращения со стороны заказчика	Подтверждение приёма материалов и журнала, дата завершения поддержки консультантов	После выхода техники новые обращения ведёт заказчик, активные размещения и новые мероприятия кампании не запускаются
R57	01.03.27	Вариант Б: встреча с жителями 04.03: что будет, когда выйдет техника, график работ и куда обращаться	Руководитель коммуникационной кампании, спикеры — руководитель проекта и представитель генподрядчика	Ответы на вопросы встречи	Ответы опубликованы в течение пяти рабочих дней
R27	08.03.27	С 09.03 сверить документы подрядчиков и фактические расходы	Руководитель коммуникационной кампании	Сверка обязательств, налогов, использованного и оставшегося резерва	Все суммы подтверждены документами, расходы и оставшиеся обязательства проверены против лимита 10000000 рублей
R28	15.03.27	Подготовить итоговую оценку коммуникаций за ноябрь–февраль	Аналитик и специалист по обращениям	Результаты по выполненным работам, вопросам и публичной дискуссии	Показатели имеют период и знаменатель, ограничения выборки раскрыты, причинный эффект кампании без отдельного исследования не заявлен
R29	22.03.27	Согласовать итоговую оценку и закрывающие документы	Представитель заказчика	Принятые результаты и список исправлений при наличии	Пять рабочих дней на проверку, все открытые обязательства имеют ответственного и срок
R30	29.03.27	До 31.03 передать окончательные материалы и завершить расчёты	Руководитель коммуникационной кампании	Архив с сохранёнными исходниками, итоговая смета, переданные нерешённые обращения	Сохранность исходных материалов проверена, бюджет сверён, незавершённые расчёты явно перечислены

Приложение Д. Данные и методы

Интерес публики — Яндекс Wordstat, Москва и область, запросы «Электрозавод» и «Электрозавод снос» по неделям с 30.09.2024 по 04.10.2026.

Реакции в соцсетях — посты и комментарии к публикациям о заводе в YouTube, Telegram, ВКонтакте и Дзене за июнь–октябрь 2026 года: 5 905 реакций от 3 180 авторов. Собраны только открытые страницы; авторы-частные лица заменены условными кодами, имена не хранятся.

Выборка — 1 500 случайных реакций: по 400 из YouTube, Telegram и ВКонтакте и 300 из Дзена, не больше трёх от одного автора. О заводе из них 960. Позицию и линии критики размечала языковая модель по единой инструкции. С эталонной разметкой она совпала в 88% из 60 текстов. Затем человек проверил 120 случайных строк: совпадение по позиции 90%, каппа Коэна 0,81.

Доли в отчёте описывают выборку, а не все реакции и тем более не всех москвичей. Реакция — это сообщение, а не человек. Итог по всем площадкам взвешен по размеру среза на каждой площадке; без весов доля «против» почти та же (66%). Статистическую погрешность мы не приводим: правило «не больше трёх реакций от автора» делает обычный расчёт неточным.

Письмо «Архи.ру» — все 19 752 подписи с 25.06 по 29.10.2026, без имён. Занятие указали 79% подписавших. Подпись — не человек, занятие пишет сам подписант.

Хронология и позиции компании — заявления компании, публикации прессы, решения судов. Цены бюджета — открытые прайсы, закупки и зарплатная статистика Москвы, октябрь 2026 года. Источники — приложение Е.

Чего данные не показывают:

1. Позицию жителей, которые не пишут в соцсетях. Её покажет исходный опрос в ноябре.
2. Кто начинает обсуждение и кто его разносит: это не измерялось.
3. Причину всплесков интереса: видно только совпадение по времени с событиями.
4. Действие самой кампании. Сравнение двух опросов покажет изменение, но не докажет, что его вызвала кампания.

Приложение Е. Источники

Факты отчёта. «Открыто» — дата, когда источник открыли последний раз. Всего исследование опирается на 137 ссылки, полный список хранится в рабочих материалах.

Раздел	Факт	Источник	Опубликовано	Открыто
1	Пожар в феврале 2025 года	https://fondvnimanie.ru/news/2829/chto-zhdet-elektrozavod	2026-06-23	2026-10-30
1	Объявление проекта в сентябре 2025 года	https://www.mskagency.ru/materials/3508781	2025-09-15	2026-10-30
1	Утечка о сносе в июне 2026 года	https://archi.ru/russia/102333/sudba-elektrozavoda	2026-06-15	2026-10-30
1, 4	Фото сноса в сентябре 2026 года	https://t.me/moskvichmag/31014	2026-09-08	2026-10-29
1, 3	Открытое письмо «Архи.ру»	https://archi.ru/russia/102373/o-sokhranenii-istoricheskikh-zdanii-elektrozavoda-i-professionalnoe-obsuzhdenie-proekta-sbor-podpisei	2026-06-25	2026-10-30
1, 2, 4	Компания обещает сохранить входную группу и фасады, кластер с культурными площадками и студиями, экспертная группа	https://www.m24.ru/news/17072026/921120	2026-07-17	2026-10-30
1, 5	Охрану снял городской закон, общий для сотен зданий	https://moskvichmag.ru/gorod/kassatsionnyj-sud-razreshil-snos-elektrozavoda-i-eshhe-1000-s-lishnim-istoricheskih-zdanij/	2026-07-08	2026-10-30
1, 5	Закон Москвы № 24 от 13.11.2024	https://www.mos.ru/authority/documents/doc/54783220/	2024-11-22	2026-10-29
2	Ансамбль 1915–1928 годов архитектора Георгия Евланова	https://daily.afisha.ru/cities/32751-vse-na-elektrozavod-kakaya-sudba-zhdet-kirpichnyy-zamok-na-vostoke-moskvy/	2026-06-24	2026-10-30
2	Неоготический ансамбль	https://t-j.ru/elektrozavod-in-moscow/	2026-06-24	2026-10-30
2	Капсула времени, вскрыть к столетию в 2028 году	https://daily.afisha.ru/cities/32751-vse-na-elektrozavod-kakaya-sudba-zhdet-kirpichnyy-zamok-na-vostoke-moskvy/	2026-06-24	2026-10-30
2	Памятник рабочим	https://daily.afisha.ru/cities/32751-vse-na-elektrozavod-kakaya-sudba-zhdet-kirpichnyy-zamok-na-vostoke-moskvy/	2026-06-24	2026-10-30
2	Интерьеры как часть ценности	https://daily.afisha.ru/cities/32751-vse-na-elektrozavod-kakaya-sudba-zhdet-kirpichnyy-zamok-na-vostoke-moskvy/	2026-06-24	2026-10-30
2	Клейма на кирпиче	https://www.restate.ru/material/etalon-sohranit-artefakty-elektrozavoda-pri-redevelopmente-191621.html	2026-10-04	2026-10-29
2	Впервые в СССР нить для ламп накаливания, лампы для звёзд Кремля	https://t-j.ru/elektrozavod-in-moscow/	2026-06-24	2026-10-30
2	Лампы для звёзд Кремля (второй источник)	https://english.aawsat.com/culture/5301950-thousands-support-campaign-save-soviet-industrial-%E2%80%98castle%E2%80%99-moscow	2026-07-31	2026-10-30

Раздел	Факт	Источник	Опубликовано	Открыто
2, 4	Компания обещает сохранить фасады, башни и порталы, разборка корпуса № 10 из-за риска обрушения	https://www.m24.ru/news/09092026/939320	2026-09-09	2026-10-30
2, 3, 4	Опись элементов вместе с москвоведами	https://www.m24.ru/news/30092026/947363	2026-09-30	2026-10-30
3	Градозащитники проиграли кассацию	https://moskvichmag.ru/gorod/kassatsionnyj-sud-razreshil-snos-elektrozavoda-i-eshhe-1000-s-lishnim-istoricheskih-zdanij/	2026-07-08	2026-10-30
3	Жалоба в Верховный суд	https://archnadzor.ru/2026/07/27/razvyiyavlenie-17-zhaloba-arhnadzora-v-verhovnyiy-sud-podana/	2026-07-27	2026-10-30
3, Прил. А	Выборы в Госдуму, округ 204	https://m.vz.ru/news/2026/9/21/1453465.html	2026-09-21	2026-10-30
1	С июня компания не пишет о заводе в Telegram, комментарии закрыты	https://t.me/s/Group_etalon	2026-05-31	2026-10-29
1	С июня компания не пишет о заводе в новостях сайта	https://etalongroup.ru/msk/news/	2026-10-14	2026-10-29
1	С июня компания не пишет о заводе в Дзене	https://dzen.ru/gk_etalon	—	2026-10-28
4	Экспертный совет компания обещала в июле	https://www.m24.ru/news/17072026/921120	2026-07-17	2026-10-30
4	Критики записали совет в невыполненные обещания	https://t.me/s/engineer_media/386	2026-09-08	2026-10-29
5	На площадке остаются кошки	https://takiedela.ru/2026/09/zdes-byl-svet/	2026-09-30	2026-10-30
Прил. Г	Новогодний отдых 31.12.2026–10.01.2027, 20.02.2027 рабочая суббота, 22–23.02 выходные	https://mintrans.gov.ru/eye/press-center/branch-news/9491	2026-09-18	2026-10-30

Данные исследования (числа разделов 1, 3 и 5, приложения А, Б и Д):

Что	Источник	Дата
Интерес публики: запросы «Электрозавод» и «Электрозавод снос», Москва и область, по неделям 30.09.2024–04.10.2026	Яндекс Wordstat, https://wordstat.yandex.ru	выгрузка 28.10.2026
Подписи под открытым письмом: все 19 752 подписи, 25.06–29.10.2026, без имён	https://archi.ru/russia/102373/o-sokhranenii-istoricheskikh-zdanii-elektrozavoda-i-professionalnoe-obsuzhdenie-proekta-sbor-podpisei	снимок 29.10.2026
Реакции в соцсетях: 5 905 реакций к публикациям о заводе, июнь–октябрь 2026	YouTube (официальный интерфейс для разработчиков), открытые страницы Telegram, открытые сообщества ВКонтакте, Дзен	сбор 28–29.10.2026
Позиции и линии критики: выборка 1 500 реакций, разметка языковой моделью, проверка человеком 120 строк	расчёт консультантов по собранным реакциям	29.10.2026

Цены бюджета (приложения В1 и В2):

Что оценено	Цена	Источник	Открыто
Коммуникационная стратегия под ключ у агентства: средняя цена по исследованию АКАР и АЦ РИР	1880000 ₽	https://www.likeni.ru/events/kak-izmenilas-stoimost-kreativnykh-uslug-za-2025-god-issledovanie-akar/	2026-10-28
Дизайн инфографики в дизайн-студии, цена за слайд	1000–3000 ₽	https://bitiypixel.ru/blog/zakazat-infografiku-ceny-dizajnerov-i-nejroseti/	2026-10-28
Дизайн односторонней листовки	100–1000 ₽	https://play-print.ru/uslugi/dizayn-poligrafii-moskva.html	2026-10-28
Сценарий и раскадровка ролика 60 секунд: 15% сметы ролика за 180 000 ₽	27000 ₽	https://digital-rank.ru/blog/skolko-stoit-reklamnyj-videorolik/	2026-10-28
Съёмочный день с небольшой группой: оператор, звук, свет	60000–150000 ₽	https://digital-rank.ru/blog/skolko-berut-za-videoprodakshn/	2026-10-28
Монтаж ролика длительностью 1–3 минуты	15000–80000 ₽	https://digital-rank.ru/blog/skolko-berut-za-videoprodakshn/	2026-10-28
Листовка А5, 4+0, мелованная 130 г/м², тираж 3 000–5 000: цена за экземпляр	2.1–2.8 ₽	http://v.poligrafsmi.ru/06944/2026.htm	2026-10-28
Безадресная рассылка по почтовым ящикам, цена за 1 000 экземпляров	2500 ₽	https://btl-xxl.ru/services/bezadresnaya-rassylka/moskva/	2026-10-28
ВКонтакте (VK Ads), цена за 1 000 показов	100–300 ₽	https://team-b.ru/ceny/stoimost-targetingovoy-reklamy/	2026-10-28
Мониторинг соцмедиа IQBuzz, тариф «Стартовый», один месяц	10270 ₽	https://www.softmagazin.ru/iqbuzz/iqbuzz-startovyy/?set_filter=y	2026-10-28
Письменное правовое заключение по текстам	100000 ₽	https://yko.ru/stoimost-uslug/	2026-10-28
Историко-культурная экспертиза научно-проектной документации	200000 ₽	https://sudexpa.ru/expertises/istoriko-kulturnaia-ekspertiza-nauchno-proektnoi-dokumentatcii/	2026-10-28
Медиатренинг для спикеров, одно занятие	30000 ₽	https://hrtime.ru/usluga/mediatreningi-111551/	2026-10-28
Обязательные отчисления с доходов от интернет-рекламы: 3% от базы расчёта	ставка	https://epp.genproc.gov.ru/ru/proc_31/activity/legal-education/explain/e5634123/	2026-10-28
Аренда конференц-зала на 200 человек с оборудованием, цена за час	7500 ₽	https://bash.today/platforms/6337	2026-10-28
Услуги ведущего-модератора мероприятия: цена контракта по закупке	200000 ₽	https://www.bicotender.ru/sport-otdyx-turizm/okazanie-uslug-centralnogo-vedushhego-moderatora-g-moskva-tender338650762.html	2026-10-28
PR-менеджер, Москва: медиана и верхняя граница зарплатных предложений	107500–300000 ₽	https://zarplatapro.ru/moskva/pr-menedzher	2026-10-28
Работа в выходной и нерабочий праздничный день: не менее двойного размера, при окладе — не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада в пределах месячной нормы и двойной сверх нормы	ставка	https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a6a0176ee414c56cbffecc3d3fe9c161603a3b35/	2026-10-28

Что оценено	Цена	Источник	Открыто
Единый тариф страховых взносов: 30% в пределах базы, 15,1% сверх, предельная база 2026 — 2 979 000 ₽	ставка	https://www.nalog.gov.ru/rn50/news/activities_fts/16626179/	2026-10-28
Основная ставка НДС с 01.01.2026 — 22%	ставка	https://www.nalog.gov.ru/rn02/news/activities_fts/16608689/	2026-10-28
Офлайн фокус-группа в Москве, цена за группу	40000 ₽	https://zalessky-marketing.ru/blog/kak-provesti-fokus-gruppu/	2026-10-30
Печать на баннерной сетке 320 г/м², 720 dpi, 1–50 м²	380 ₽	https://shirokoformatnayapechat.ru/prais/	2026-10-30
Монтаж баннеров: замер, минимальный выезд бригады, монтаж до 3 м	2000–6000 ₽	https://shirokoformatnayapechat.ru/prais/	2026-10-30
Стерилизация кошки в клиниках у метро «Площадь Ильича»	2000–8000 ₽	https://zoon.ru/msk/vet/type/sterilizatsiya_koshki/metro/ploschad_ilicha/	2026-10-29

Приложение Ж. Стартовое сообщение (проект текста)

Текст согласует заказчик 29–30.10 (шаг R00). Публикуется до 1 ноября на сайте компании, в её Telegram-канале и в районных сообществах; платное размещение маркируется. Комментарии под постом открыты и модерируются по опубликованным правилам: удаляются только оскорбления и личные данные.

Электрозавод: что известно сейчас и что будет дальше

Группа «Эталон» ведёт редевелопмент Электрозавода. Решение о проекте принято, часть построек уже разобрана. Мы понимаем, почему это тревожит многих москвичей, и до начала основных работ расскажем о проекте всё, что можно показать по документам.

Что известно. Мы объявили, что сохраним входную группу, фасады на главных улицах, башни и порталы. В сентябре вместе с москвоведами мы составили опись исторических элементов завода, которые будут сохранены.

Что пока не опубликовано. Нет открытой схемы по каждому корпусу: что сохраняется, что разбирается, что воссоздаётся и что строится заново. Не объявлена судьба капсулы времени. Не собран экспертный совет, который мы обещали в июле.

Что будет дальше:

1. Неделя 23 ноября — схема по корпусам: всё, что подтверждено документами, и список того, что ещё не решено. Тогда же откроется страница вопросов и ответов.
2. До 30 ноября — состав и полномочия экспертного совета.
3. 17 декабря — открытая встреча о проекте и наследии, регистрация открыта для всех.
4. Каждый шаг разборки объявляем заранее: что разбираем, почему и что сохраняется.

Вопрос можно задать по почте [адрес] или по телефону [номер], с недели 23 ноября — через форму на странице проекта. Отвечаем в течение пяти рабочих дней: по существу или с датой, когда ответ будет готов. Следующее обновление — [дата, не позже 27 ноября].